



REALISATION DES TRAVAUX DE LA VOIE EXPRESS TAZA ALHOCEIMA LOT 3 DE LA RR505 SUR 25KM ENTRE AKNOUL HAD JBARNA

CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Reconstruction et aménagement de la route sur 25km;
- Aménagement de 6 carrefours giratoires et 1 ITPC;
- Libération de l'emprise et déplacement des réseaux;
- Assainissement routier (ouvrages hydrauliques, fossés,,);
- Trottoir et TPC;
- Signalisation Horizontale et verticale

FICHE TECHNIQUE

- Coût du projet : 300 MDH
- Date prévisible d'achèvement : Décembre 2016
- Avancement physique : 45%

DONNES SUR LES TRAVAUX

- Terrassements : 2.9 Millions M3
- Bétons : 19 mille M3
- Enrobé : 127 mille T

PROGRAMME DES TRAVAUX

| | 11/04/2016 | 04/2015 | 05/2016 | 06/2016 | 07/2016 | 08/2016 | 09/2016 | 10/2016 |
|----------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Terrassements | 83% | 100% | | | | | | |
| Ouvrages d'assainissement | 47% | 78% | 87% | 95% | 100% | | | |
| Couche de Forme | 48% | 75% | 80% | 90% | 100% | | | |
| GNF1 | 42% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% | | |
| GBB | 35% | 55% | 55% | 70% | 85% | 100% | | |
| EBB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 100% |

INTERVENANTS

- Maitre d'ouvrage délégué: ADM Projet
- Entreprise des travaux : Groupement SMMT COPIA
- Laboratoire extérieur : LPEE
- Assistance technique : CID
- Contrôle topographique: Cabinet Malih