



## REALISATION DES TRAVAUX DE LA VOIE EXPRESS TAZA ALHOCEIMA LOT 2 DE LA RN2 SUR 14KM ENTRE BNIBOUAYACH ET OUED NKOUR

### CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Reconstruction et aménagement de la route sur 14km;
- Aménagement de 6 carrefours giratoires et 6 ITPC;
- Libération de l'emprise et déplacement des réseaux;
- Assainissement routier (ouvrages hydrauliques, fossés,...);
- Trottoir et TPC;
- Signalisation Horizontale et verticale

### DONNES SUR LES TRAVAUX

- Terrassements : 1,3 Millions m<sup>3</sup>
- Bétons : 17 milles m<sup>3</sup>
- Enrobés : 71 milles T

### FICHE TECHNIQUE

- Coût du projet : 211 MDH
- Date prévisible d'achèvement : Mai 2017
- Avancement physique : 18 %

### INTERVENANTS

- Maitre d'ouvrage délégué: ADM Projet
- Entreprise des travaux : HOUAR
- Laboratoire extérieur : LPEE
- Assistance technique : NOVEC / ADM Projet
- Contrôle topographique : Cabinet Malih

### PROGRAMME DES TRAVAUX

	14-04-2016	06/2016	09/2016	12/2016	04/05/2017
Déblai	52%	100%	-	-	-
Remblai	52%	100%	-	-	-
CDF	-	21%	85%	100%	-
Béton	23%	52%	81%	100% Au 30/11/2016	-
GNF	-	20%	50%	100%	-
GBB	-	-	20%	50%	100%
EB	-	-	-	-	100%