



REALISATION DES TRAVAUX DE LA VOIE EXPRESS TAZA ALHOCEIMA LOT 4 DE LA RR505 SUR 35KM ENTRE AKNOUL ET KASSITA

CONSISTANCE DES TRAVAUX

- Reconstruction et aménagement de la route sur 35km;
- Aménagement de 11 carrefours giratoires.
- Libération de l'emprise et déplacement des réseaux;
- Assainissement routier (ouvrages hydrauliques, fossés,,);
- Trottoir et TPC;
- Signalisation Horizontale et verticale

DONNES SUR LES TRAVAUX

- Terrassements : 4.2 Millions M3
- Bétons : 31 mille M3
- Enrobé : 178 mille T

FICHE TECHNIQUE

- Coût du projet : 458 MDH
- Date prévisible d'achèvement : Octobre 2017
- Avancement physique : 17%

INTERVENANTS

- Maitre d'ouvrage délégué: ADM Projet
- Entreprise des travaux : SINTRAM
- Laboratoire extérieur : LPEE
- Assistance technique : CID
- Contrôle topographique : Cabinet GAIZI

PROGRAMME DES TRAVAUX

	14-04-16	06/2016	12/2016	03/2017	06/2017	09/2017
Déblai	53%	65%	90%	100%		
Remblai	19%	50%	80%	100%		
AC+CDF	3%	20%	50%	70%	100%	
béton	12%	50%	80%	100%		
GNF		5%	20%	50%	80%	100%
GBB				20%	60%	100%
EB					40%	100%