




## منظومة التدخل



- عمليات استعداد قبلي
- تفعيل مخطط تدبير الأزمة فور التوصل بالنشرة الإنذارية
- تعبئة الموارد البشرية اللازمة : 190 شخص
- تعبئة الآليات اللازمة : 112 آلية

- التدخلات الأولية لضمان سلامة مستعملي الطريق
- التنسيق مع باقي المتدخلين و التواصل
- إعادة حركية السير إلى حالتها الطبيعية

## ملخص العمليات

الإطار	المقاطع الطرقية	المنشآت الفنية	التكلفة (مليون درهم)
إصلاح الأضرار	75	53	116
الأشغال الكبرى	10	41	293
المجموع	85	94	409

## تقدم إنجاز أشغال إصلاح الأضرار

النسبة	التكلفة مليون درهم	المنشآت الفنية	المقاطع الطرقية	تقدم الإنجازات
2%	8	1	1	أشغال منجزة
0%	1	1	1	أشغال في طور الإنجاز
19%	71	1	0	صفقة في طور التأشير أو المصادقة
2%	9	3	6	طلب العروض معن عنه
8%	30	9	45	طلب العروض في طور الإعلان
21%	79	20	5	في طور الإعلان عن ملف طلب العروض للدراسة
48%	184	18	2	في طور الدراسة
100%	382	53	60	المجموع

## السياق

- أمطار استثنائية ما بين 20 و 30 نونبر 2014 مصحوبة بعواصف رعدية حيث بلغت أعلى نسبة التساقطات حوالي 368 مم

## الشبكة الطرقية المعنية

نوع الطرق	عدد المحاور بالجهة	عدد المحاور المعنية	عدد نقط الانقطاع
وطنية	04	04	17
جهوية	11	06	17
إقليمية	97	29	55
المجموع	112	39	89

## حصيلة الأضرار المسجلة

نوع الضرر	العدد
انهيار قنطرة	0
انهيار جزئي لقنطرة	3
جرف منشآت تصريف المياه	17
مقطع طرقي متضرر كليا	3
مقطع طرقي متضرر جزئيا	55
انجراف صخري/انزلاق التربة	16
جرف ردم ولوج قنطرة	20
غمر و تراكم الأتربة و الأحجار	28
المجموع	142